

Indirizzo in cui è posto l'impianto:	Ditta installatrice:
Modello impianto:	Operatore/i:
Numero di serie:	Firma resp. tecnico:

SEGNARE CON UNA "X" SOLO SE IL CONTROLLO HA DATO ESITO POSITIVO

STRUTTURA

- ☐ SERRAGGIO TASSELLI CON CHIAVE DINAMOMETRICA COME DA SCHEDA TECNICA DEL COSTRUTTORE
- ☐ VERIFICATA PULIZIA IN FOSSA (infiltrazioni o detriti)
- ☐ VERIFICA SCORRIMENTO ARCATA E CARRELLO CILINDRO (cuscinetti e pattini in plastica)
- ☐ VERIFICA SERRAGGIO TIRANTI DELLE CATENE, PERNETTI E COPPIGLIE
(nel caso di 2 catene tensionare entrambe le catene bilanciando il carico)
- ☐ SONO STATI INSERITI ALL'ESTREMITA' DELLE GUIDE I BULLONI ANTIRIBALTAMENTO
(per scongiurare la fuoriuscita del carrello dalle guide)
- ☐ GLI APPOGGI MECCANICI AD OGNI PIANO SONO STABILI E SICURI, VERIFICARE BULLONI
- ☐ LA MECCANICA DEL GANCIO A BORDO CARRELLO E' FLUIDA E BEN INGRASSATA, IL SENSORE E' BEN POSIZIONATO
- ☐ VERIFICA FISSAGGIO FINECORSIA MECCANICI
- ☐ VERIFICA ALLUGAMENTO CATENE
- ☐ VERIFICA FISSAGGIO ELETTRO SERRATURE
- ☐ VERIFICA VISIVA DELLE SALDATURE

IMPIANTISTICA

- ☐ TUBI E CAVI SONO STATI POSIZIONATI IN MODO CHE NON POSSANO DANNEGGIARSI
- ☐ VERIFICARE CORRISPONDENZA APPOGGIO MECCANICO CON LETTURE FINECORSIA (le catene si devono allentare)
- ☐ LA VALVOLA DI MASSIMA E' STATA REGOLATA PER CONSENTIRE IL SOLLEVAMENTO DEL MAX CARICO CONSENTITO
- ☐ LA VELOCITA' DI DISCESA E' INFERIORE A 15cm/s (registrare regolatore di flusso)
- ☐ VERIFICA TRAFILAMENTI IMPIANTO LASCIANDOLO TRA I PIANI VERIFICANDO CHE NON PERDA QUOTA IN 60sec.
- ☐ STOP DI EMERGENZA ARRESTA L'IMPIANTO IN QUALSIASI SITUAZIONE
- ☐ LE ELETTROSERRATURE SI ALIMENTANO SOLO CON LA PRESENZA DELLA PIATTAFORMA AL PIANO CORRISPONDENTE
- ☐ LE ELETTROSERRATURE SONO INSTALLATE CORRETTAMENTE E L'INNESTO E' MECCANICAMENTE SICURO
- ☐ LE ELETTROSERRATURE SONO STATE PIOMBATE
- ☐ LE PORTE SI APRONO SOLO CON LA PRESENZA DELLA PIATTAFORMA AL PIANO CORRISPONDENTE
- ☐ L'IMPIANTO NON FUNZIONA CON LE PORTE APERTE
- ☐ LE PORTE E LE PROTEZIONI PERIMETRALI SONO SOLIDE A PARETI CIECHE O A MAGLIA FITTA
- ☐ TUTTI I FINECORSIA PRESENTI FUNZIONANO CORRETTAMENTE
- ☐ TUTTI I COMANDI DI MANDATA E CHIAMATA CORRISPONDONO
- ☐ TUTTE LE LAMPADE DI SEGNAZIONE CORRISPONDONO
- ☐ I PROXIMITI A BORDO CARRELLO FUNZIONANO CORRETTAMENTE E DEVONO AVERE 1-2mm DI ARIA DAL GANCIO
- ☐ IL CAVO CHE RAGGIUNGE LA PARTE MOBILE E' BEN FISSATO SENZA RISCHI DI IMPIGLIAMENTO
- ☐ L'IMPIANTO SI ARRESTA SE VENGONO OLTREPASSATE LE FOTOCELLULE PRESENTI SUI LATI APERTI
- ☐ LE PORTE SONO STATE MONTATE IN BOLLA
- ☐ LE PORTE SONO INSTALLATE A FILO VANO CON POSSIBILITA' DI APERTURA DALL'INTERNO
- ☐ LE PORTE DEVONO APRIRSI VERSO L'ESTERNO
- ☐ IL PUNTONE E LO STOP IN FOSSA SONO STATI INSTALLATI E VERIFICATI

VANO TECNICO

- ☐ POSIZIONARE LA CENTRALINA E QUADRO ELETTRICO IN UN AREA TECNICA NON ACESSIBILE A PERSONE NON AUTORIZZATE
- ☐ VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' OLIO
- ☐ VERIFICARE CHE L'OLIO NON EMULSIONI CON L'ARIA DURANTE IL MOVIMENTO
- ☐ SPURGARE L'IMPIANTO
- ☐ VERIFICA CHE IL TUBO IDRAULICO NON SIA DANNEGGIATO (CON PROTEZIONE DI GOMMA DANNEGGIATA VA SOSTITUITO)
- ☐ VERIFICARE PRECARICA ACCUMULATORE

NOTE:

L'installatore dichiara di aver eseguito tutte le operazioni di montaggio solo dopo aver letto e compreso le istruzioni presenti sul manuale di installazione della macchina.

Per ricevere il Certificato di Conformità e la targhetta CE da applicare all'impianto, inviare mezzo fax, email o posta il presente documento firmato, allegando le foto dell'installazione completata.

Data:

Firma del
committente: